



Asistentes

D^a. Margarita Labrador Barrafón
Vicerrectora de Economía
Presidente

D. Fernando Javier García Fernández
Letrado del Servicio Jurídico.
Vocal Asesor Jurídico Suplente

D. José Antonio Martínez Sanz
Jefe de la Unidad de Control Interno.
Vocal Interventor

D. Ángel Pueyo Campos
Vicerrector de Planificación, Sostenibilidad e
Infraestructura. Vocal

D. Marina Bonet Cunillera
Arquitecta Técnica UTCE. Vocal Suplente

D. Juan Manuel García Tenías
Jefe de Servicio de Patrimonio,
Compras y Contratación. Vocal


D^a. Laura Solanas Soria
Jefe de Sección de Patrimonio
y Contratación. Secretaria

En Zaragoza, a las 9,15 horas del día 5 de septiembre de 2024, se reúne, utilizando medios electrónicos, la Mesa de Contratación del procedimiento abierto para la contratación de "Adquisición, suministro, transporte e instalación de conjunto de un edificio modular pre-industrializado en parcela F-2 del Campus Río Ebro de la Universidad de Zaragoza. Financiado 100% por el Gobierno de Aragón" al objeto de efectuar la evaluación y clasificación de las proposiciones y la propuesta de adjudicación, asistiendo a la misma las personas al margen relacionadas.

Reunidos en tercera sesión, y a la vista del informe técnico efectuado por la Vocal Arquitecta Técnica de la UTCE a petición de la Mesa de Contratación, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 157.5 LCSP, sobre la documentación técnica de los licitadores, se acuerda lo siguiente:

- La admisión de la oferta presentada por ABC ARQUITECTURA MODULAR SL, por cumplir con las especificaciones técnicas requeridas en el pliego de prescripciones técnicas que rige la presente contratación.
- La exclusión de la oferta presentada por CONSTRUCCIÓN INDUSTRIALIZADA MODULAR PEFABRICADA SL por no cumplir con las especificaciones técnicas requeridas en el pliego de prescripciones técnicas (PPT) que rige la presente contratación, dado que, de acuerdo con el citado informe, el licitador propone el suministro de 8 módulos prefabricados en vez de los 10 definidos en el apartado 2 del citado PPT y, como consecuencia de ello, el licitador plantea una alternativa a la distribución interior del programa funcional que genera condiciones inadecuadas de algunos espacios como la sala de reuniones que, según la documentación presentada, carece de iluminación y ventilación natural.

C/ Pedro Cerbuna, 12 – Ciudad Universitaria – 50009 Zaragoza
Tel. 976 76 10 00 / Fax 976 76 10 31



Código de verificación : 8dd82b5e1db35d8b

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección
<https://licitacion.unizar.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=8dd82b5e1db35d8b>

Firmado por: LAURA SOLANAS SORIA
Cargo: Secretaria de la Mesa de Contratación
Fecha: 05-09-2024 10:54:25

Firmado por: MARGARITA MARIA LABRADOR BARRAFON
Cargo: Vicerrectora de Economía
Fecha: 05-09-2024 11:03:05



A continuación, se procede a evaluar las proposiciones admitidas a la licitación, en este caso la proposición de ABC ARQUITECTURA MODULAR SL, conforme a los criterios cuantificables mediante fórmulas establecidos en el apartado J del Cuadro-Resumen del pliego de cláusulas administrativas particulares que rige la presente contratación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 146.2.b) LCSP, obteniendo un total de 100 puntos (80 puntos correspondientes al Criterio 1 Oferta Económica y 20 puntos correspondientes al Criterio 2 Ampliación del periodo mínimo de garantía exigido).

A la vista del resultado de esta valoración, la Mesa de Contratación acuerda elevar al Órgano de Contratación la propuesta de adjudicación, tal y como establece el artículo 326.2 d) LCSP, a favor de ABC ARQUITECTURA MODULAR SL, por ser el único licitador admitido al procedimiento y por cumplir su proposición con lo requerido en los pliegos que lo rigen.


La Presidente levanta la sesión a las 10,00 horas y, para constancia de lo actuado, se extiende la presente acta.

Documento firmado electrónicamente conforme a la Ley 39/2015
por la Presidente y la Secretaria de la Mesa de Contratación.

La presente contratación está cofinanciada con Contrato-programa de Grandes Obras en Infraestructuras, suscrito el 14 de octubre de 2022 entre el Gobierno de Aragón y la Universidad de Zaragoza, relativo al Plan de Inversiones en Infraestructuras de esta Universidad durante el periodo 2022-2026.

Contrato-programa de Grandes Obras en Infraestructuras relativo al Plan de Inversiones en Infraestructuras de esta Universidad durante el periodo 2022-2026
100% IVA incluido
387.756,72 €

C/ Pedro Cerbuna, 12 – Ciudad Universitaria – 50009 Zaragoza
Tel. 976 76 10 00 / Fax 976 76 10 31



Código de verificación : 8dd82b5e1db35d8b

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección:
<https://licitacion.unizar.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=8dd82b5e1db35d8b>

Firmado por: LAURA SOLANAS SORIA
Cargo: Secretaria de la Mesa de Contratación
Fecha: 05-09-2024 10:54:25

Firmado por: MARGARITA MARIA LABRADOR BARRAFON
Cargo: Vicerrectora de Economía
Fecha: 05-09-2024 11:03:05